

重点项目通报



第 11 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 4 月 18 日

2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报如下：

我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，计划总投资 189.98 亿元，当年计划完成投资 55.19 亿元。截至 4 月 18 日，已开复工项目 15 个，开复工率 51.7%；完成投资 6.88 亿元，投资完成率 12.47%。

一、各部门开复工进展情况

（一）本周开复工进展情况：本周新增开工项目 2 个，即氨基酸生产线设备更新技术改造项目、平房区供水（一期）项目。

(二) 按开复工项目个数排序：工信局 9 个、发改委 3 个、水利局 1 个、农科局 1 个、住建局 1 个、交通局 0 个、工业园区 0 个、现代产业园 0 个。

(三) 按开复工率排序：工信局 90%、发改委 75%、水利局 50%、农科局 50%、住建局 14.29%、交通局 0%、工业园区 0%、现代产业园 0%。

二、各部门完成投资进展情况

(一) 本周进展情况：本周新增完成投资 0.38 亿元，其中工信局本周新增 0.28 亿元，发改委新增 0.1 亿元。

(二) 按投资完成额排序：工信局 3.74 亿元、发改委 3.02 亿元、水利局 0.08 亿元、农科局 0.04 亿元、住建局、交通局、工业园区、现代产业园截至目前均暂无投资。

(三) 按投资完成率排序：工信局 52.54%、水利局 13.04%、发改委 9.53%、农科局 1.01%、住建局 0%、交通局 0%、工业园区 0%、现代产业园 0%。

三、存在问题

一是截至目前 3 个项目手续尚未办结。青云府的施工许可手续（住建局）、海邻生物科技的新增建设用地（自然资源局）、施工许可手续（住建局）、蒙能 30 万千瓦的林地、草地（林草局）、新增建设用地（自然资源局）、环境影响评价（生态环境分局）手续尚未办结，无法开工建设。

二是部分新建项目尚未落实建设资金，无法开工建设，如：

平房区供水、新城供热公司锅炉环保设施提标改造等。

三是完成投资主要依靠蒙能 70 万千瓦、阜丰三期项目，住建、交通等领域的共 15 个项目尚未形成有效投资。难以保障我市上半年投资完成时间过半、任务过半的任务目标顺利完成。

四是经现场查验，云海景苑、居然之家等 4 个续建房地产项目尚未复工，没有人员进场，建筑材料尚未到位，未形成有效投资。

四、工作建议

一是工业开发区、住建局等行业主管部门，督促指导帮助项目业主单位加快组件速度和质量，及早具备审批条件；自然资源局、林草局等部门加大帮办、代办力度，**务于 4 月 20 日前完成全部手续办理。**

二是住建局、工信局等行业主管部门加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决没有项目建设资金问题。

三是住建局等部门要与项目单位沟通对接，推动房地产项目尽快复工建设，将项目完成投资最近进展情况及时报送，为我市上半年投资提供支撑。

2025年呼伦贝尔市级重点项目建设情况表

2025年4月18日

部门	开复工情况（个）			完成投资情况（亿元）		
	项目个数	开复工个数	开复工率	计划投资	完成投资	投资完成率
合计	29	15	51.72%	55.20	6.88	12.47%
工信局	10	9	90.00%	7.12	3.74	52.54%
发改委	4	3	75.00%	31.73	3.02	9.53%
水利局	2	1	50.00%	0.58	0.08	13.04%
农科局	2	1	50.00%	4.05	0.04	1.01%
住建局	7	1	14.29%	9.00	0.00	0.00%
交通局	2	0	0.00%	1.50	0.00	0.00%
工业园区	1	0	0.00%	0.87	0.00	0.00%
现代农业产业园	1	0	0.00%	0.35	0.00	0.00%